

## (8) 주요사업 추진현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	667,484,175,000			214,794,198,080		110,919,599,660	49,120,394,400	58,382,866,309	3,416,338,951			
제2단계 제2기 지역균형발전사업 세부사업 발굴 추진(보조)	300,000,000	2023-09-01 ~ 2024-12-31	기투자 없음	-	사업발굴 10개이상, 투자심사서 작성	125,400,000	-	125,400,000	-	용역 계약 및 사업발굴 추진중	15	기획감사실
자동차 튜닝생태계 조성 사업	27,000,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 1식	25,345,000,000	전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 1식	9,400,000,000	2,900,000,000	6,500,000,000	-	전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 추진중	90	에너지과
바이오가스 활용 청정수소 생산시설 설치사업	12,000,000,000	2023-09-01 ~ 2026-12-31	기투자 없음	-	실시설계용역 1식, 수소생산시설 설비 구축 1식	12,000,000,000	8,400,000,000	3,600,000,000	-	실시설계용역중	10	에너지과
대천항 주차타워 조성	6,500,000,000	2021-01-01 ~ 2023-01-04	실시설계 등 추진	5,086,372,980	주차타워 신축 1식(3,529㎡, 259면)	1,398,678,690	218,311,015	1,180,367,675	-	공사 준공	100	해양정책과
해안쓰레기 수거처리 지원	359,794,000	2021-03-01 ~ 2022-04-07	해안쓰레기 수거 1식	800,000,000	폐기물처리 720톤	-	-	-	-	사업 완료	100	해양정책과
성주산 내륙산악관광 자원개발(도 전환)(전환사업)	16,400,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	기본 및 실시설계 1식	997,128,210	체험형 관광시설 조성 A=7,494㎡	-	-	-	-	사업취소(예정)	10	관광과
내포문화권유적정비	2,000,000,000	2020-01-01 ~ 2030-12-31	남포읍성 복원 정비 등	1,778,267,740	남포읍성 복원 정비 등	313,000,000	-	313,000,000	-	정비공사(남벽) 행정절차이행, 실시설계(우회도로) 중	25	관광과
토정비결 체험관 건립	13,475,000,000	2019-01-01 ~ 2025-12-31	실시설계 및 보상	2,857,034,960	체험관 건립	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	-	실시설계 및 공사 추진	10	관광과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
폐광기금사업(성주 생태 하천 조성)	5,455,000,000	2012-01-01 ~ 2022-12-31	기본계획 및 실시 설계, 성주-2~4구역 공사	2,985,069,000	성주-2,3,4구역 공사	-	-	-	-	실시설계용역 보완용역 발주	5	건설과
	성주생태하천: L=4.0km											
지방하천정비사업 금강권역(진죽천)(도전환)(전환사업)	18,694,000,000	2017-01-01 ~ 2023-01-09	보상 및 사업 추진	15,652,030,000	공사추진(2차년도)	5,027,923,000	-	5,027,923,000	-	진죽천 호안 정비, 교량3개소(진죽 2,3,4교, 창동교, 청천교 완료)	99	건설과
	하천정비 L=2.73km, 교량재가설 6개소											
소하천 정비사업 지원(명대)(시전환)(전환사업)	6,683,000,000	2019-01-01 ~ 2024-05-29	실시설계 및 보상, 공사추진	4,310,353,000	공사추진(2차년도)	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	공사추진중	83	건설과
	하천정비 L=1.32km, 교량 재가설 7개소											
대전천 지방하천 재해복구사업	32,792,081,000	2022-10-28 ~ 2024-12-31	실시설계 완료	2,252,195,000	실시설계용역 1식	30,548,727,000	26,077,556,000	4,471,171,000	-	실시설계용역중		건설과
	하천정비 L=5.14km, 교량 재가설 7개소											
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	25,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	23,750,000,000	단위사업 추진 등	1,250,000,000	750,000,000	500,000,000	-	단위사업 설계 및 공사 추진중	90	도시과
	어울림센터 조성 등											
철길따라 물길따라 남대전마을 조성사업(계속비)	17,700,000,000	2020-01-02 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	12,615,000,000	단위사업 추진 등	4,984,906,000	3,031,000,000	1,953,906,000	-	단위사업 설계 및 공사 추진중	80	도시과
	어울림센터, 상생협력상가 조성 등											
보령시 다정한 누리보듬센터 조성사업	12,670,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31	기본 및 실시설계	-	철거공사 추진	1,639,760,000	943,800,000	695,960,000	-	공사추진중	30	도시과
	누리보듬센터 조성											
원도심 복합업무타운 건립	42,500,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	설계공모	7,543,000,000	신축공사 추진	6,041,000,000	-	6,041,000,000	-	공사추진중	40	도시과
	원도심 복합업무타운 건립 1식											
시도9호(대전IC~해안도로) 확·포장	10,005,000,000	2021-04-26 ~ 2025-01-17	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m	7,805,000,000	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m	500,000,000	-	500,000,000	-	공사추진	65	도로과
	도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
내항 자연재해위험 개선지구 정비사업	25,500,000,000	2023-03-02 ~ 2026-02-13	교량개설 1식, L=250m, B=15.8m	7,240,000,000	교량개설 1식 L=250m, B=15.8m	2,800,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	-	공사추진	25	도로과
	교량개설 1식, L=250m, B=15.8m											
시도21호(명덕초앞) 도로 확포장	4,000,000,000	2019-01-01 ~ 2025-12-31	보상협의	561,000,000	보상협의	-	-	-	-	보상협의 추진중	10	도로과
	도로 확포장 L=1.3km, B=8.0m											
대천항 주변도로 정비사업	3,700,000,000	2019-01-01 ~ 2025-12-30	도로정비 L=0.5km	3,400,000,000	도로정비 L=0.5km, 주차장 1식	300,000,000	-	300,000,000	-	공사추진	50	도로과
	도로정비 L=0.5km											
대천동~죽정동간 도로개설공사(계속비)	17,435,000,000	2015-01-01 ~ 2024-12-30	보상 및 사업추진	14,980,000,000	도로개설 L=610m(터널 260m), B=12m	2,455,000,000	-	2,455,000,000	-	본공사완료, 전기, 통신 등 추진	90	도로과
	도로개설 L=610m(터널 260m) B=12m											
명천~시청간(대로 3-7) 도시계획도로개설(계속비)	21,750,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-30	보상 및 사업추진	16,750,000,000	도로개설 L=1.66km, B=22m	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	공사중	35	도로과
	도로개설 L=1.66km, B=22m											
원산도 거점지역 기반시설 지원(도 전환)(전환사업)	16,654,000,000	2020-01-01 ~ 2025-12-01	도로확포장 L=4.8km, B=11.0m	7,816,000,000	도로확포장 L=4.8km, B=11.0m	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	공사추진	10	도로과
	도로확포장 L=4.8km, B=11.0m											
자전거 이용 활성화(주민참여)	300,000,000	2021-01-01 ~ 2030-12-31	공공자전거 무인 대여시스템 구축	315,116,270	공공자전거 무인 대여시스템 구축	275,225,000	-	275,225,000	-	공사 준공 및 운영중	100	교통과
	공공자전거 무인 대여시스템 구축											
건설기계 공영주기장 조성사업	6,600,000,000	2019-01-01 ~ 2022-12-31	토지보상, 설계용역 및 1차분 공사 추진	5,683,693,950	2차분 공사 추진	1,122,873,270	-	1,122,873,270	-	공사 완료	100	교통과
	공영주기장 조성(A=20,568㎡)											
도시공원 조성	45,000,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	도시관리계획 결정 및 공원조성계획 실시계획인가 용역	426,080,000	도시관리계획 결정 및 공원조성계획 실시계획인가 용역	439,836,700	-	439,836,700	-	공원결정 등 용역 이행중	15	산림공원과
	중앙공원 조성 1식											
재해위험지역정비(송학)(보조)	20,058,000,000	2020-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계 용역	13,936,000,000	기본 및 실시설계 용역, 토지보상	1,680,000	840,000	840,000	-	공사추진중	75	안전총괄과
	하천정비 L=2.2km, 배수펌프장 4개소, 교량 2개소 등											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
재해위험지역정비(두룡)(보조)	28,000,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계 용역	1,832,000,000	기본 및 실시설계 용역	3,440,000	1,720,000	1,720,000	-	토지보상중	15	안전총괄과
	하천정비 L=3.73km, 교량 5개소, 보 및 낙차공 8개소 등											
재해위험지역정비(소성)(보조)	38,000,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	기본 및 실시설계 용역	1,400,000,000	기본 및 실시설계 용역	-	-	-	-	기본 및 실시설계용역 추진	10	안전총괄과
	해일방호벽 L=1.0km, 방조제 설치 L=0.6km											
재해위험지역정비(교성)(보조)	32,000,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	기본 및 실시설계 용역	1,600,000,000	기본 및 실시설계 용역	318,099,720	212,066,480	106,033,240	-	기본 및 실시설계용역 추진	10	안전총괄과
	하천정비 L=6.3km, 교량 11개소 등											
조기경보 시스템 구축사업(보조)	700,000,000	2022-01-01 ~ 2023-12-31	기본 및 실시설계 용역	700,000,000	조기경보 시스템 구축 1식	18,030,210	9,015,105	9,015,105	-	사업추진중	95	안전총괄과
	조기경보 시스템 구축 1식											
소방청사 신.증축지원(보조)	2,400,000,000	2021-09-03 ~ 2024-12-31	기본 및 실시설계 용역	110,756,230	건축공사 1식	120,395,980	-	120,395,980	-	사업추진중	10	안전총괄과
	건축공사 1식, 제1종근린생활시설											
보령 배드민턴구장 건립사업	8,800,000,000	2021-01-01 ~ 2024-06-30	설계, 각종 인증, 기성금	1,340,972,740	공사비, 관급자재비 등	4,542,559,990	1,416,216,167	-	3,126,343,823	공사완료, 행정준공추진중	99	체육진흥과
	연면적 2,122㎡, 지상1층 공영주차장 94대, 지상2층 배드민턴10코트											
보령 반다비 체육센터 건립(기금)	15,900,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	설계, 각종 인증, 기성금 등	21,206,900	설계비선금, 토지보상금 등	1,446,475,010	610,203,830	836,271,180	-	기본 및 실시설계 중	10	체육진흥과
	장애인형 국민체육센터 건립(지상 3층)											
남포면 소규모 체육관 건립	2,163,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31	설계, 각종 인증, 기성금 등	162,883,400	설계비, 용역비, 공사비 선금등	523,639,250	373,742,409	149,896,841	-	공사추진중	25	체육진흥과
	연면적 415㎡ 지상1층 소규모체육관											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
주산면 소규모체육관 건립	2,000,000,000	2023-01-01 ~ 2025-06-30	설계, 각종 인증, 기성금 등	-	용역비	7,375,000	7,375,000	-	-	기본 및 실시설계 중	10	체육진흥과
	연면적 499㎡ 지상1층 소규모체육관											
웅천파크골프장 조성사업	2,000,000,000	2023-01-01 ~ 2025-12-31	설계, 기성금 등	-	설계비 선금	35,300,000	-	35,300,000	-	실시설계 중	25	체육진흥과
	파크골프장 36홀, 주차장 등 조성											
보령요트경기장 배후단지 조성	11,307,000,000	2021-12-01 ~ 2025-12-31	토지보상금	3,400,000,000	토지보상금	3,678,014,460	-	3,678,014,460	-	실시설계 발주 준비중	15	체육진흥과
	배후단지 조성 A=17,209㎡ (요트면허시험장, 육상계류장, 주차장 등)											
보령 전천후 육상훈련장 건립	8,000,000,000	2021-01-01 ~ 2025-06-30	설계, 각종 인증, 기성금 등	373,251,550	설계비, 공사, 관급자재 선금 등	931,638,340	694,500,808	237,137,532	-	설계완료, 착공예정	20	체육진흥과
	연면적 2,163㎡ 지상1층 육상훈련장											
보령스포츠파크 조성(남포지구)	19,320,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31	기본계획 및 타당성조사 용역비	-	용역비	75,807,000	-	75,807,000	-	기본계획 및 타당성조사 용역 중	10	체육진흥과
	스포츠파크 조성 A=174,250㎡ (야구장 2면, 축구장 1면, 주차장, 공원 등)											
전지훈련 특화시설(에어돔)	10,000,000,000	2023-05-01 ~ 2025-06-30	설계, 각종 인증, 기성금 등	-	용역비	19,800,000	-	19,800,000	-	사전행정절차 이행	5	체육진흥과
	축구장 1면 에어돔 건립											
공공도서관 건립(자체)	4,427,300,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	편입토지 보상 등	3,088,079,130	편입토지 보상 등	-	-	-	-	편입토지 매입완료, 기본 및 실시설계 추진	60.29	문화교육과
	연면적 3,717.3㎡ (지상3), 부지면적 8,404㎡											
공공도서관 건립(보조)	13,890,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	사업추진	5,848,574,720	도서관 건립 1식	-	-	-	-	착공	60.29	문화교육과
	연면적 3,717.3㎡ (지상3), 부지면적 8,404㎡											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
가족센터 건립	15,950,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	편입토지 보상 및 실시설계용역	8,653,233,430	가족센터 건립 공 사	8,551,169,150	136,000,000	8,415,169,150	-	공사추진중	80	가족지원과
	건축면적 1,100㎡ 연면적 3,828㎡ (지상4, 지하1)											
모란공원 제3봉안당 신축사업	3,750,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	기투자 없음	-	기본계획 및 실시 설계 선금지급	428,879,500	299,954,786	128,924,714	-	기본계획 및 실시설계 진 행중		경로장애인 과
	봉안당 1동 신축											
쓰레기매립장 확충( 보조)	26,700,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	실시설계 1식	1,188,000,000	소규모환경영향평 가 및 재해영향평 가 용역	460,309,600	138,092,800	32,221,672	289,995,128	용역중지(도 시계획시설 결정 입안)	70	환경보호과
	매립장 증설 1식											
농업 종합정보 지원 기반 구축	3,326,000,000	2021-01-01 ~ 2023-12-31	실시설계 완료	190,898,870	농업종합정보 분 석센터 신축공사	3,325,486,790	-	3,325,486,790	-	사업완료	100	농업기술센 터
	보령 농업종합정 보 분석센터 신축 공사 1식											
벼 병해충방제 지원 (친환경기술과)	8,320,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31	기투자없음(2023 신규)	-	벼 병해충 항공방 제 임차용역	809,170,000	-	809,170,000	-	사업완료	100	농업기술센 터
	벼 병해충 항공방 제 임차용역											